

Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у
сфері централізованого водопостачання та

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2018 року

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС»

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)			Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	кількість, м.п., шт.	вартість, тис.грн	кількість	вартість, тис.грн	профінансовано			освоєно		кількість		вартість, тис. грн				
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис.грн	кількість	вартість, тис.грн							
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	ПВР за проектом "Реконструкція НС-1 ВОС-1"	Проект. РД, експертиза	007	308,41	1	308,41	1	308,41	301,85	1	301,85	1	301,85	ПВР	0	6,56	2,13	ПрАТ "Юженергобуд"	Виконані ПВР згідно умов договору з ПрАТ "Юженергобуд". Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 - 301,85 тис. грн (профінансовано фактично 14.01.2019 (п/д 66)). Договірні зобов'язання виконані в повному обсязі. Економія в результаті проведених торгів - 6,56	
1.4.2	Реконструкція СВП. Заміна трубопроводу Ду 110	200м.п.	007	0,25	200	50,94	200	50,94	0,16	200	31,68	0	0		0,00	19,26	38,52	ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ"	Поставлені ТМЦ згідно умов договору з ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ". Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 - 32,197 тис. грн. (профінансовано 14.01.2019 (п/д УПТК 136) та 20.01.2019 (п/д УПТК, 410)). Договірні зобов'язання виконані в повному обсязі. Економія в результаті проведених торгів - 19,26	
1.4.3	Реконструкція СВП. Заміна насоса ЦН 400/105	1	007	660,00	1	660,00	1	660,00	499,17	1	499,17	0	0		0,00	160,83	24,37	ТОВ "БКВІВЕС"	Поставлено обладнання згідно умов договору з ТОВ "БКВІВЕС". Кредиторська заборгованість станом на 31.12.18 499,168 тис.грн. (профінансовано 15.02.2019 (п/д УПТК 860)). Договірні зобов'язання виконані в повному обсязі. Економія в результаті проведених торгів - 160,83	
Усього за підпунктом 1.4						1 019,35		1 019,35			832,70		301,85			186,65			Невикористані кошти ПП-2018 перенесені для реалізації заходів в 2019 році	
Усього за розділом I						1 019,35		1 019,35			832,70		301,85			186,65				
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
2.5	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.5.1	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Реконструкція КНС. Заміна насосу СМ 150-125-315	2	008	45,61	2	91,21	2	91,21	0	0	0	0	0		2	91,21	0		Торги не відбулися двічі через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій	
2.5.2	Реконструкція КНС. Заміна насосу 2СМ 250-200-400/46	1	008	159,883	1	159,88	1	159,88	0	0	0	0	0		1	159,88	0			
2.5.3	Реконструкція системи водовідведення. Заміна ділянки трубопроводу Ду 160	911,5	008	0,53	911,5	481,45	911,5	481,45	0,452	912	412,22	0	0,00		0	69,22	14,43	ПП "Компанія Пластінвест"	Поставлені ТМЦ згідно умов договору з ПП "Компанія Пластінвест". Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 - 412,224 тис.грн (профінансовано фактично 14.01.2019 (п/д УВТК 183)). Договірні зобов'язання виконані в повному обсязі. Економія в результаті проведених торгів - 69,22	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, м.п., шт.	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього за підпунктом 2.5						732,54		732,54			412,22		0,00			320,32			Невикористані кошти ПП-2018 (320,32 тис. грн) перенесені для реалізації в 2019 році
Усього за розділом II						732,54		732,54			412,22		0,00			320,32			
Усього за інвестиційною програмою						1 751,89		1 751,89			1 244,92		301,85			506,97			

(підпис ЗГД з



Ю.К. Фомін
(ініціали, прізвище)

(підпис начальник
ТВ УКБ ВП
КУАЕС)



О.В. Балабанов
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
ВП «Южно-Українська АЕС»
за 2018 рік

Керуючись вимогами «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 №1131, ВП ЮУАЕС сформовано та погоджено Інвестиційну програму у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 р. (далі ІП-вода). Згідно установленого Порядку, ІП-вода погоджена органом місцевого самоврядування (рішення Южноукраїнської міської ради від 22.03.2018 №1069 34 сесії 7 скликання) в обсязі 1 752 тис. грн без ПДВ.


За звітний період виконані ПВР вартістю 302 тис. грн без ПДВ та поставлені ТМЦ на суму 943 тис. грн без ПДВ, тобто станом на 31.12.2018 закуплено робіт/ТМЦ в сумі 1 245 тис. грн (що становить 71% запланованих до виконання чинною ІП-вода). Невикористані кошти в сумі 507 тис. грн без ПДВ перенесені для реалізації в наступному періоді та включені до запланованих витрат ІП-вода на 2019 р. (як залишкові кошти, які отримані за рахунок економії по результатам проведених торгів та через торги, які не відбулися).

ІП-вода на 2019 р. сформована та затверджена ВП ЮУАЕС і направлена на погодження до Южноукраїнської міської ради (вих. № 49/1513 від 28.01.2019).

Деталізована інформація в частині виконання ІП-вода на 2018 р. по заходам надана в табличній формі в Додатку 28.

Начальник УКБ

Начальник ТВ УКБ



П.М. Вірич

О.В. Балабанов